

Отчёт
об итогах реализации проектов инициативного бюджетирования

Приобретение, доставка и монтаж стационарного оборудования для спортивной площадки,
расположенной по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Великоселье, ул. Ленина, 86а
(наименование проекта инициативного бюджетирования),

Чкаловское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым
(наименование муниципального образования Республики Крым)

1. Сведения о поступлении денежных средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования в разрезе источников финансирования, руб.:

Наименование	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5 гр.3-гр. 4	6
Всего	587 687,00	587 687,00	587 687,00		
в том числе:					
денежные средства бюджета Республики Крым	493 000,00	493 000,00	493 000,00		
денежные средства местного бюджета	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
денежные средства жителей населенного пункта	24 687,00	24 687,00	24 687,00		
денежные средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, участвующих в софинансировании проекта со стороны организаций и других внебюджетных источников (далее – спонсоры)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии на софинансирование проекта инициативного бюджетирования в Республике Крым:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	Приобретение, доставка и монтаж стационарного оборудования для спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Великоселье, ул. Ленина, 86а	ед.	1	1

3. Описание вклада в проект инициативного бюджетирования в неденежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п.):

3.1. Жители населенного пункта:

с.Великоселье

2. Спонсоры:

ИП Чеботкова Н.С.

СПК «Таврия»

4. Создано рабочих мест:

временных (в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования) - ____ - ____ чел.;

новых (по итогам реализации проекта инициативного бюджетирования) - ____ - ____ чел.

5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включённый в проект инициативного бюджетирования, завершён полностью, частично (нужное подчеркнуть).

5.2. Если проект инициативного бюджетирования выполнен частично, то что именно, в каком объёме и по какой причине не было сделано:

6. Дата:

начала реализации проекта инициативного бюджетирования – 10.06.2024г.,

ввода объекта в эксплуатацию – 21.08.2024 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и инициативная группа в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации

трудности с отбором и контрактованием подрядчика

недобросовестный подрядчик

недостаточно времени для качественного выполнения работ

неблагоприятные погодные условия

несвоевременная поставка товаров, работ и услуг

трудности с отбором и контрактованием строительного надзора

низкое качество строительного надзора

прочее (описать)

7. Основные извлеченные из проекта инициативного бюджетирования уроки (что бы еще стоило учесть, что сделать по-другому, кого привлечь дополнительно): _____

Прилагаются:

- фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги реализации проекта инициативного бюджетирования);
- документы (включая фотографии), отражающие участие жителей населенного пункта и спонсоров в реализации проекта инициативного бюджетирования в неденежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п., и их результаты).

Достоверность сведений подтверждаю:

Председатель Чкаловского сельского совета-
глава администрации Чкаловского сельского поселения



М.Б.Халицкая
М.Б.Халицкая